



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

FONDO: PDR 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO (PESOS)

PERIODO: 22 DE MAYO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



ESTADO
MUNICIPIO
FONDO

CHIHUAHUA
BUENAVENTURA
PDR 2017

APROBACION	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUM.		FECHA DE INICIO Y	INVERSION APROBADA				
				FIS%	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
2017-PDR17-A-0026	1000399	CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO CONSTITUCION	100	100	22/05/17-09/09/17	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00			

** NOTA.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

FONDO: PDR 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO (PESOS)

PERIODO: 22 DE MAYO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



ESTADO
MUNICIPIO
FONDO

CHIHUAHUA
BUENAVENTURA
PDR 2017

TOTAL	INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			
\$ 994,719.35	\$ 994,719.35			M2	570	576

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".