



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

FONDO:PDR 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO (PESOS)

PERIODO: 5 DE JUNIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ESTADO CHIHUAHUA
MUNICIPIO BUENAVENTURA
FONDO PDR 2017



| APROBACION | No. DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUM. | | FECHA DE INICIO Y | INVERSION APROBADA | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|-----------------------|--------------|------|-------------------|--------------------|---------------|---------|-----------|-------|--|--|
| | | | | FIS% | FIN% | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | |
| 2017-PDR17-A-0046 | 10004001 | CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | EJIDO CONSTITUCION | 100 | 100 | 5/6/17-23/9/17 | \$ 989,000.00 | \$ 989,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

** NOTA.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

FONDO: PDR 2017

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO (PESOS)

PERIODO: 5 DE JUNIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ESTADO CHIHUAHUA
MUNICIPIO BUENAVENTURA
FONDO PDR 2017



| TOTAL | INVERSION EJERCIDA | | | | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS |
|---------------|--------------------|---------|-----------|-------|------------------|-----------|------------|
| | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | |
| \$ 994,719.35 | \$ 994,719.35 | | | | M2 | 570 | 576 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".